良庆区五象大道华英苑59栋别墅“9·18” 高处坠落一般事故调查报告

发布时间：2025-12-05 09:39 来源：应急局

2025年9月18日，在良庆区五象大道华英苑59栋别墅内发生一起高处坠落事故，事故造成1人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《广西壮族自治区实施〈生产例〉办法》（自治区人民政府令第50号）和《南宁市人民政府办公室关于调整生产安全事故调查处理权限的通知》（南府办函〔2019〕人民政府办公室关于调整生产安全事故调查处理权限的通知》（良政办函〔2020〕69号）的规定，城区政府成立了由城区应急局局长杜海墨任副组长，城区应急局、总工会、人社局、市场监管局、大沙田街道办事处等部门派员组成良庆区五象大道华英苑事查组。并邀请良庆区人民检察院派员参加事故调查组工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、查阅资料，查明接经济损失情况，认定事故性质，分清责任，提出对有关责任人和责任单位的处理建议，现将有关情况报告如下：

一、基本概况

（一）事故涉及单位基本情况

广西章享智能科技有限公司，成立于2019年07月22日，《营业执照》副本，统一社会信用代码为91450100MA5NYAMY8J（2-2）昆岭路9号海尔四季绿城12号楼二十六层2602号，法定代表人为陈裕纯，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），经营范围为技术咨询、技术服务；空调设备、制冷设备、通风设备、采暖设备、供水设备、净水设备、照明设备、机电设备、安防设备、楼宇智能化（以上项目涉及资质证的，凭有效资质证经营）；销售：制冷配件、五金配件、家用电器、日用百货、建筑材料（除危险化学品）、智能的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）。登记机关为南宁市行政审批局，登记日期为2023年06月19日。（该公司实际为个体代无雇佣员工。）

（二）事发地概况

良庆区五象大道华英苑59栋别墅建筑面积为384平方米，共分为3.5层，户主为黄忠心，该房产其于2023年5月购买，为私有住宅。

（三）空调销售及安装情况

2024年3月25日广西章享智能科技有限公司与华英苑59栋别墅户主黄忠心签订《日立变频中央空调系统销售及安装合同》。

2024年4月8日空调设备进场，空调内外机分开安装。其中室内机及空调出风口安装由王永壮承包（安装出风口不需要资质）。

2024年4月19日王永壮开始空调内机安装，5月10日安装完成。

2025年9月17日王永壮由于自身原因未前往，而是自行雇佣吴安社、吴维诚进行良庆区五象大道华英苑59栋别墅内出风口的安装。9工。（雇佣人员行为未告知广西章享智能科技有限公司）

（四）事故现场勘验情况

事故地点位于良庆区五象大道华英苑59栋别墅室内二楼，二楼距一楼大厅地面建筑高度为3.8米，现场使用自制木质结构人字梯，其袋包裹，破坏梯体稳定性和防滑性能，反而增加了滑动风险。人字梯高度为2.3米、底部完全展开为1.4米。



二、事故发生经过及救援情况

2025年9月18日上午8时许吴安社、吴维诚父子受王永壮雇佣在良庆区五象大道华英苑59栋别墅内安装空调出风口格栅。随即从负一

11时30分许吴维诚喊其父亲吴安社一起去吃午饭，随即走出别墅。

11时40分许吴维诚在室外等候不见其父亲吴安社出来，返回别墅内寻找，发现其父亲吴安社已躺在别墅内一楼大厅（坠落过程未发现救电话，120急救电话指导吴维诚实施急救措施，120急救到现场后将伤者送至广西国际壮医院进行救治，因伤势过重抢救无效死亡。

接到事故报告后，城区应急局、大沙田派出所、大沙田街道办事处等部门立即派员相继赶到事故现场指导开展事故救援、现场应急处同时要求广西章享智能科技有限公司负责人也赶赴事故现场，配合做好安全隐患排查和积极协商解决善后问题，截至目前善后工作已处理

三、事故造成人员伤亡情况和直接经济损失

（一）人员伤亡基本情况

吴安社，男，52岁，1973年6月25日出生，身份证号码：452629********0057，住址：广西乐业县同东镇六为村田坝屯021-2号。栋别墅安装空调出风口时不慎坠落，在事故中因伤势过重经广西国际壮医院抢救无效死亡。

（二）直接经济损失情况

事故共造成直接经济损失约146036元。

四、事故发生原因和性质

（一）事故原因

吴安社安全意识淡薄，未正确佩戴安全帽，违反操作规程的安全规定，使用不符合安全要求的自制木质结构人字梯，不慎坠落发生事亡。

（二）事故性质

经调查取证、分析，认定这是一起因工人缺乏安全意识，违反安全操作规定，导致的一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任认定和处理建议

吴安社，安全意识淡薄，自我保护意识不强，违反操作规程的安全规定，使用不符合安全要求的自制木质结构人字梯，导致 任。鉴于吴安社在事故中已死亡，建议不予追究生产安全事故责任。

六、事故防范和整改措施

为深刻反思事故，吸取事故教训，举一反三，从源头上防范事故发生。生产经营单位要认真排查存在的问题，制定并落实整改措施，患，提出如下措施建议：

（一）广西章享智能科技有限公司要严格遵守法律、法规，严格落实企业安全生产主体责任，要加强企业安全管理力度，不断提高监水平，认真履行单位法定安全生产管理职责，要深刻剖析本次事故发生的原因，特别是管理上存在的不足，举一反三，采取切实可行的强督促承包人员严格遵守安全生产规章制度和操作规程，杜绝非法转包分包的行为，认真排查治理生产安全事故隐患，及时发现和消除生产措施，坚决遏制事故再次发生。建议将该公司这起事故涉及情况通报南宁市兴宁区应急管理局（应急委办），由属地落实监管。

（二）大沙田街道办事处要加强对属地各类装修装饰作业现场的安全巡查力度，提高网格员巡查能力，加强宣传提高工人安全意识，时发现和消除安全隐患，防止类似事故再次发生。

（三）由城区应急局、住建局对事故涉及企业负责人进行一次警示约谈，要求有关单位吸取事故教训，要做好事故防范措施，坚决遏安全管理工作。

良庆区五象大

高处坠落