佛山市三水家美乐建材有限公司“8·29”机械伤害事故调查报告

2020年8月29日，位于三水区南山镇的佛山市三水家美乐建材有限公司发生一起机械伤害事故，造成1人死亡。为全面调查事故发生的原因，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（第493号令）和佛山市三水区人民政府《关于同意授权区安监局组织调查一般生产安全事故的批复》（三府复[2012]19号）规定，成立由区应急管理局、区公安分局、区人力资源社保局、区总工会、南山镇政府等单位有关人员组成的事故调查组，并邀请区纪委监委参加。事故调查组通过调查取证，查清了事故发生的经过、原因和性质，分清了事故责任，提出了对事故责任人员的处理意见及防范措施。现将有关情况报告如下:

一、企业基本情况

佛山市三水家美乐建材有限公司（下称家美乐公司）：成立于2011年6月20日，位于佛山市三水区中心科技工业区迳口园A区13-5号车间一（住所申报），统一社会信用代码：914406******，法定代表人：刘建华，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），经营范围：生产、销售：建筑装饰材料、树脂、硅酸钙板、纤维水泥制品、机械设备（以上项目不含危险化学品）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政 审批的货物和技术进出口除外）。*（依法须经批

准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） 事故发生地点：家美乐公司生产车间 2 号线脱模岗位。

二、事故发生经过和善后处理情况

（一）事故发生经过

2020 年 8 月 29 日 13 时，在家美乐公司生产车间 2 号线脱模机工作现场，脱模工人付守桥和杨志安分别在脱模机两端工作，付守桥观察运行情况，杨志安负责设备开关，13 时 11 分，付守桥发现粘在脱模机吸盘上的石膏板未正常脱落，于是径直走入脱模机工作范围内，立刻被运行中的脱模机碰倒在石膏板上，身体受到挤压，杨志安发觉情况异常后马上停机查看，发现付守桥受伤后无法动弹。

（二）事故救援情况

事故发生后，杨志安立即呼叫车间其他员工进行救援，安全管理人员刘银建拨打了 120，并通知了公司负责人和政府部门，120 救护车赶到现场后将付守桥送往南山镇卫生院进行抢救，17 时 30 分宣布付守桥抢救无效死亡。

（三）采取的措施

接到事故报告后，应急管理、公安、南山镇政府高度重视，工作人员赶赴现场及时了解相关情况，并迅速成立事故调查组，协调各单位开展事故调查和善后处理等工作。同时南山应急管理办下达现场处理措施决定书，要求家美乐公司立即暂时停产停业整顿，聘请有资质的机构进行安全评价，

待出具评价报告、隐患整改完毕后经复查合格方可复工。

（四）善后处理情况

经事故调查组协调处置，家美乐公司已和死者家属签订了相关赔偿协议，妥善完成善后处理各项工作，事故未造成不良社会影响。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）佛山市三水家美乐建材有限公司“8·29”机械伤害事故造成1人死亡，人员情况如下:

死者：付守桥，男，汉族，出生日期：1965年2月9日，身份证号码：412327196502******，住址：河南省柘城县梁庄乡******。

（二）本次事故造成直接经济损失约人民币一百万元，包括人身伤亡赔付费用、善后处理费用，无设备损失。

四、事故发生的原因及事故性质

（一）事故现场勘查情况

事故现场位于家美乐公司生产车间2号线脱模机岗位，机架上张贴有岗位操作规程和警示标识，机器开停按钮设在脱模机前头位置，该脱模机工作状态为两架吸盘左右摆动、上下循环运动，人员无需参与过程。事发时付守桥原本在观察区域，图片是监控视频拍摄到付守桥进入运行中的脱模机后被碰倒并挤压的过程。





（二）调查情况

经查阅档案资料、监控视频和对家美乐公司总经理刘建辉、安全管理人员刘银建、带班班长朱万利、员工杨方、杨志安的询问调查取证，有以下证据材料证实：1.生产车间内有监控视频拍摄到事发经过、应急救援等情况；2.家美乐公司有制定安全生产管理架构、安全生产责任制、安全生产规

章制度、岗位操作规程（含脱模机岗位）等安全生产档案资料；3.家美乐公司有制定年度教育培训计划并组织实施，有制定安全生产投入计划并组织实施，有制定应急救援演练计划并组织实施，每月有开展生产安全隐患排查治理工作；4.付守桥于2020年3月入职家美乐公司，从事脱模机岗位工作，在入职期间接受新员工三级教育培训并通过考核合格，公司每季度召开员工安全教育培训会议，付守桥均有参加；5.脱模机岗位操作规程中明确“脱模机工作期间，严禁操作人员在内部穿越，如需在内部工作时，应停止脱模机，待工作完成后，再启动脱模机”；6.被调查人员证实家美乐公司在安全培训时有提到“机器发生异常时应立即采取停机措施，再视情况向相关人员报告处置”，事发当时付守桥不应在未停机情况下进入脱模机，也没有其他人安排他这样做。

(三)事故原因

事故调查组通过录像回看、现场勘查和调查询问，认定此次事故的原因是：付守桥个人安全生产意识淡薄，经安全教育培训后仍未遵守岗位安全操作规定，在脱模机运行时擅自进入禁行区域，导致身体被机器挤压造成伤害。

(四)事故性质

根据调查情况，调查组认定，佛山市三水家美乐建材有限公司“8·29”机械伤害事故属于一般生产安全责任事故。

五、事故责任认定及处理建议

（一）事故责任认定

付守桥安全生产意识淡薄，未遵守岗位安全操作规定，违反安全管理制度和工作要求，对事故的发生负有责任。

（二）处理建议

付守桥作为责任人，因其在事故中死亡，免予追究责任。

六、事故防范措施及建议

该起生产安全责任事故，暴露出企业部分员工安全意识淡薄、麻痹大意，不遵守所在岗位安全操作规定，安全责任工作不落实的问题。各企业必须认真吸取事故教训，切实加强安全生产管理工作，采取有效措施，严防类似事故的发生。

（一）约谈事故单位负责人，进一步树立红线意识

南山镇政府要及时约谈家美乐公司相关人员，督促其加强、完善安全生产管理工作，针对岗位存在的风险隐患进行安全交底教育，确保人员严格按照岗位操作规程进行作业。

（二）开展事故安全培训，加强隐患排查治理

南山镇政府要督促家美乐公司就该事故对全厂员工开展事故安全培训，剖析事故原因，进一步细化安全生产管理措施，提高隐患排查治理频次，避免类似事故发生。

（三）通报事故调查情况，加强事故警示教育

南山镇政府要在镇安全生产会议上通报该事故的调查情况，提醒辖区内企业深刻吸取事故教训，完善自身员工培训等安全生产管理工作，加强事故警示教育。

佛山市三水家美乐建材有限公司

“8·29”机械伤害事故调查组

2020年10月12日