# “8·25”大沥高处坠落事故调查报告

2021年8月25日上午11时40分许，位于大沥镇黄岐渤海路与东湖路交界的黄岐文体中心工地内，发现一名工人顾春祥（男，42岁，云南曲靖人）倒在负一层消防水池内（刚完成贴砖工序，池内无水）。经120急救医护人员到场诊断，证实该男子已经死亡。为迅速查清事故经过、原因和损失，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者依法追究责任，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令 第493号）的相关规定及《佛山市南海区人民政府关于授权区应急管理局组织调查一般生产安全事故的批复》（南府复〔2019〕200号）的文件要求，成立了“8·25”大沥高处坠落事故调查组，由区应急管理局、监察委员会、市公安局南海分局、总工会、人社局、住建水利局、大沥镇人民政府等单位人员组成，区应急管理局冯仕良副局长担任组长。经调查取证和分析研究，事故原因已查明。现将事故调查情况报告如下：

## 一、事故概述

（一）事故名称：“8·25”大沥高处坠落事故。

（二）事故发生时间：2021年8月24日晚上至25日凌晨期间。

（三）事故发生地点：佛山市南海区大沥镇黄岐渤海路与东湖路交界的黄岐文体中心工地内。

（四）事故单位（个人）：中国新兴建设开发有限责任公司。

（五）事故伤亡人数：1人死亡。

（六）直接经济损失：146万元。

调查组认定，“8·25”大沥高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

## 二、事故基本情况

### （一）事故单位基本情况

中国新兴建设开发有限责任公司（下称新兴公司），统一社会信用代码：91110000101886621 5；类型：有限责任公司（法人独资）；住所：北京市海淀区太平路44号；法定代表人：马健峰；注册资本：252000万元；工业、能源、交通、民用、市政工程、机电设备安装建设项目的施工总承包；地基与基础工程施工等（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。持有《建筑业企业资质证书》，证书编号：D111029321，有效期至2021年12月31日，资质等级：建筑工程施工总承包特级等。持有《安全生产许可证》，编号：（京）JZ安许证字[2019]014862；许可范围：建筑施工；有效期：2019年09月09日至2022年09月08日。

### （二）死者的基本情况

死者顾春祥，男，汉族，1979年2月1日出生；住址：云南省曲靖市沾益县播乐乡沙石岭村委会梳草塘村188号。

经查，死者顾春祥是中国新兴建设开发有限责任公司黄岐文

体中心项目的现场施工工人。

（三）施工项目概况

经查，2018 年 11 月 23 日，佛山市南海奇达物业投资有限公司（下称奇达公司）与新兴公司签订建设工程施工合同，将黄岐文体中心项目--主体土建及相关配套工程发包给新兴公司建设。建设工程包括基坑支护工程、地下室工程、酒店塔楼及剧院土建工程、篮球馆、羽毛球馆、游泳馆土建工程、幕墙工程、连廊钢构件工程、园建工程、绿化工程等。

（四）事故现场情况

事故调查组邀请专家到现场进行勘验调查，情况如下:

经现场勘察和施工设计图纸，事故发生的消防水池深度约 4 米，整体呈长方体，上部由钢筋混凝体铺盖面板并留有 800*800mm 工作通道（预留口），工作通道附近有围蔽及洞口防护盖板，现场有相关警示标识。经查，该警示标识为事后增加。

## 三、事故发生经过及原因

（一）事故发生经过

8 月 24 日上午，施工工人顾春祥打卡进入黄岐文体中心项目项目工地，按照岗位职责开始作业，工作期间曾在新兴公司安全主管的安排下对工地现场的脚手架进行挂网作业。

8 月 24 日晚上，工地下班后，顾春祥在未提出加班申请的情况逗留在施工工地内。晚上 8 时许，新兴公司安全主管等人对施工现场进行巡视时在负一层位置见到顾春祥，口头要求顾春祥

离开工地后随即离开，期间未跟进顾春祥的后续去向及确认顾春祥是否按要求离开工地。

8月25日上午11时许，工地现场工人发现消防水池预留口上覆盖的防护盖板被移开，顾春祥仰面躺在负二层消防水池地面，随即向新兴公司项目部工作人员反映，项目部工作人员随后报警求助。

经医护人员到场确认，顾春祥因坠落伤死亡，与本起事故有直接的因果关系。

（二）事故直接原因

顾春祥安全意识淡薄，在工地下班后仍逗留在工地内，并在尚未封堵的消防水池施工预留口附近活动，导致从消防水池预留口坠落至离预留口4米高的消防水池地面，是导致事故的发生的直接原因。

（三）事故间接原因

中国新兴建设开发有限责任公司未落实施工现场管理责任，未督促施工人员严格执行施工现场的安全生产规章制度，未制止顾春祥逗留在施工现场的行为，未设置安全警示标志，未采取有效措施消除消防水池预留口的安全隐患，是导致事故发生的间接原因。

（四）企业主要负责人履职情况

中国新兴建设开发有限责任公司项目经理曾明义未能督促、检查施工工程的安全生产情况，对施工现场的安全管理不到位，

存在的安全隐患整改不及时。

**四、事故应急情况及善后处理**

（一）事故救援过程

事故发生后，大沥镇公安、应急等部门到场处理，对事发现场进行警戒，防止衍生事件，并采取如下应急处置措施：一要立即停止发生事故区域的一切作业；二要全力做好事故善后处理工作；三要积极配合事故调查组做好事故调查工作；四要确保事故后续情况平稳可控，防止次生事件发生。

（二）应急处置评估结论

事故发生后，区应急管理局启动应急响应，按规定程序上报。大沥镇政府启动应急预案，积极做好善后赔偿协调工作，没有发生次生灾害和影响较大的维稳事件。区、镇政府、相关部门应急反应迅速、响应及时，响应程序合法。

（三）事故善后处理情况

事故发生后，大沥镇政府相关部门组织经营者与死者家属协商赔偿事宜，双方已签订赔偿协议，并已向死者家属支付赔偿款项。

**五、对事故有关责任单位（个人）的处理意见**

根据事故原因和事故责任认定，依据有关法律法规，对事故有关责任单位和人员提出处理意见如下：

（一）鉴于顾春祥已在事故中死亡，建议不予处理。

（二）对中国新兴建设开发有限责任公司，建议南海区应急

管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律规定对其进行行政处罚。

（三）对中国新兴建设开发有限责任公司项目经理曾明义，建议南海区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律规定对其进行行政处罚。

**六、事故教训和防范措施**

本起事故教训是深刻的，部分企业不重视安全生产，对现场施工人员管理和日常隐患排查的重要性认识不足，不能督促、教育员工严格遵守工地日常管理规程，未能及时开展隐患排查，采取有效措施消除隐患，日常安全防范意识不强，导致事故发生。为加强对同类事故的监管，杜绝类似事故的发生，具体采取如下防范措施:

（一）督促事故单位迅速落实吸取经验教训“三个必须”工作要求，组织全体企业员工开展事故教训警示会，企业管理人员召开安全生产会议，进一步加强作业人员安全教育培训和现场施工安全要求；事故发生后，要求事故企业迅速开展作业场所隐患排查，落实“一线三排”工作机制；事故企业事后要针对事故发生情况及后续处理情况，形成书面事故报告书，并由企业负责人到大沥镇政府进行汇报，切实提高作业场所的安全管理力度。

（二）生产经营单位要积极履行好安全生产主体责任，严格落实施工现场人员管理，扎实开展安全生产教育培训工作，保证一线作业人员具备必要的安全生产知识，熟悉安全生产规章制度

和安全操作规程，掌握岗位安全操作技能，提高自我保护能力，认真开展隐患排查工作，及时发现并消除事故隐患，减少人为因素导致生产安全事故发生，防范安全生产事故的发生。

（三）住建部门要严格落实相关措施，进一步明确强化执法的惩戒和威慑作用，强化本行业的安全监管，落实部门监管职责，加大监管力度，采用定期与不定期相结合的方式进行安全检查，强化巡查制度。要依法严厉处理严重违反安全生产法规制度、不落实重大隐患整改措施的企业，及时发现和消除各类安全隐患。

（四）区镇各级部门要重视安全生产各项工作，加大对安全生产工作的宣传力度，加强对企业开展员工安全生产教育培训的监管，督促企业认真落实员工的安全生产教育培训工作。

“8·25”大沥高处坠落事故调查组

2021年10月19日