澄迈金江长升商业广场“4·25”高处坠落伤亡事故调查报告

2025年4月25日14时10分左右，在澄迈县金江镇公园路与文化北路交叉口东侧“长升商业广场”项目建筑工地内发生一起高处坠落事故，伤者经送往澄迈县人民医院抢救无效后死亡。

为查清事故发生经过和原因，根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规的规定和海南省住房和城乡建设厅关于督办澄迈县长升商业广场“4·25”事故查处工作的通知，2025年5月5日，澄迈县人民政府成立了澄迈金江长升商业广场“4·25”高处坠落伤亡事故调查组（以下简称“事故调查组”），事故调查组由县住建局牵头，成员由县应急管理局、县公安局、县综合执法局、县总工会、金江镇政府、县建设工程质量安全监督站等有关部门派员参加。事故调查组邀请专家参与调查，提供技术支撑。

事故调查组按“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过调查取证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失；认定事故的性质和事故责任；提出了对事故责任人和责任单位的处理建议；总结事故教训，提出防范和整改措施。现将事故调查情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故发生个人、单位及相关单位概况

1.陈茂贯（事故死者），男，57岁，身份证号：352122**********，户籍地址：福建省南平市建阳区将口镇******，海南宇迅管道和设备安装有限公司雇佣的工人。

2.马万宇，男，32岁，身份证号：513701**********，海南宇迅管道和设备安装有限公司法定代表人。

3.龚贤全，男，56岁，身份证号：510227**********，海南宇迅管道和设备安装有限公司雇佣的工人，事故现场目击证人。

4.庞长荣，男，46岁，身份证号：321027**********，海南宇迅管道和设备安装有限公司雇佣的工人，事故现场目击证人。

5.陈勇，男，36岁，身份证号：612325**********，海南博韬建筑工程有限公司项目负责人。

6.林诗章，男，47岁，身份证号：460028**********，纵横互建项目管理有限公司总监。

5.建设单位：海南长升集团有限公司成立于1993年04月26日，注册地位于海口市海秀路******，法定代表人：李成文；统一社会信用代码：91460000284091767P，企业类型：其他有限责任公司。经营范围：许可项目：农业开发；旅游业开发；高科技产品开发；装修工程施工；酒店管理；钢材、建材、建筑材料、装饰材料、日用百货、纺织品、家用电器、五金交电、普通机械、林业产品开发。

6.施工总承包单位：海南博韬建筑工程有限公司成立于

2020年06月16日，注册地位于海南省儋州市那大镇******，法定代表人：何锦仁；统一社会信用代码：91469001MA5TKGXU0H，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）。2024年5月21日取得海南省住房和城乡建设厅颁发的建筑业企业资质证书，编号：D246034912，资质等级：施工总承包建筑工程二级，有效期至2029年5月21日。安全生产许可证编号：（琼）JZ安许证字[2023]001886，有效期2023年7月10日至2026年7月9日。

7.监理单位：纵横互建项目管理有限公司成立于2018年05月18日，注册地位于四川省成都市武侯区******，法定代表人：曾雄；统一社会信用代码：91510105MA6CFD5X83，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）。经营范围：2024年11月4日取得四川省住房和城乡建设厅颁发的建筑业企业资质证书，编号：E252003367，资质等级：工程监理专业资质房屋建筑工程乙级，有效期至2029年11月4日。

8.其他单位

（1）海南呀喏哒餐饮娱乐管理有限公司

海南呀喏哒餐饮娱乐管理有限公司成立于2008年05月27日，注册地位于海南省海口市龙华区大同街道******，法定代表人：冯小波；统一社会信用代码：914601006710934l2E，企业类型：有限责任公司（自然人独资）。经营范围：餐饮服务（限分支机构经营），餐饮管理（不含餐饮服务），歌舞，KTV，预包装食品零售。（一般经营项目

自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（2）海南宇天实业有限公司

海南宇天实业有限公司成立于2016年10月21日，注册地位于海南省海口市秀英区永万路******，法定代表人：李挺进；统一社会信用代码：91460100MA5RDC9G24，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）。经营范围：许可项目：住宅室内装饰装修；建设工程施工；建设工程设计；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：制冷、空调设备销售；五金产品批发；五金产品零售；电子产品销售；家用电器销售；电子元器件零售；电子元器件批发；城市绿化管理；规划设计管理；园林绿化工程施工；林业产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；花卉种植；园艺产品种植；草种植；日用电器修理；专业保洁、清洗、消毒服务；家用电器安装服务；建筑材料销售；电线、电缆经营（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

（3）海南宇迅管道和设备安装有限公司

海南宇迅管道和设备安装有限公司成立于2023年11月20日，注册地位于海南省海口市美兰区白龙街道******，法定代表人：马万宇；统一社会信用代码：91460000MAD5G3Q9XL，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）。经营范围：一般项目：普通机械设备安装服务；住宅

水电安装维护服务；对外承包工程；电子元器件零售；金属工具销售；工程管理服务；风机、风扇销售；制冷、空调设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子专用设备销售；环境保护专用设备销售；电力电子元器件销售；机械电气设备销售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；专用设备修理；工业机器人安装、维修（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

9.事故涉事单位关系

海南长升集团有限公司与海南呀喏哒餐饮娱乐管理有限公司为合作关系，海南呀喏哒餐饮娱乐管理有限公司意向承租建成后的长升商业广场。海南呀喏哒餐饮娱乐管理有限公司计划进行中央空调安装作业（不包含在总包施工合同范围内），并将中央空调安装作业发包给海南宇天实业有限公司。海南宇天实业有限公司将中央空调安装作业中的管道安装作业分包给海南宇迅管道和设备安装有限公司。

（二）事故发生单位安全管理情况

根据省住建厅印发《海南省建筑工程生产安全事故处理暂行办法（2022版）》（琼建规〔2022〕21号）文件要求，澄迈县住房和城乡建设局抽取《海南省房屋市政工程安全生产专家库》两名专家对“长升商业广场”项目进行安全生产条件复核工作，主要存在以下问题：

1.施工体系不健全，场内机械设备操作规程不健全（升降机）生产制度不健全。

2.安全生产资金投入不足（临边、高处作业）。

3.专职安全员未到岗履职，无安全日志。

4.项目负责人陈勇无安全B证，履职不到位，4月无考勤记录。

5.特种作业人员没有入场教育。

6.管理人员和作业人员无安全生产培训教育记录。

7.未购买危险作业的意外伤害保险。

8.施工现场的办公、生活区及作业场所未配备消防设施。

9.脚手架方案与现场严重不符，连墙件现场设置与施工方案不符。

10.未开展应急演练。

11.人员培训不足，安全交底不全。

12.塔吊未办理使用登记。

（三）事故发生经过

2025年4月25日14时10分左右，海南宇迅管道和设备安装有限公司雇佣的工人陈茂贯到“长升商业广场”项目顶部钢结构进行中央管道安装作业(搬运管道)时，由于未佩戴高空作业安全带，在搬运过程中因脚滑掉坠落至一楼（高度约7米)，工友龚贤全、庞长荣等人听到声音后立马跑到坠落现场，将陈茂贯送往澄迈县人民医院，经抢救无效后宣告其死亡。

（四）事故现场情况

海南宇迅管道和设备安装有限公司雇佣的工人陈茂贯、龚贤全、庞长荣在“长升商业广场”项目顶部钢结构进行搬运管道作业。陈茂贯坠落时现场第一发现人为现场工人龚贤全、庞长荣。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡。死者：陈茂贯，男，57岁，身份证号：352122**********，户籍地址：福建省南平市建阳区将口镇石维村25号。

事故造成直接经济损失约130万元。

（六）其他情况

事发当天澄迈县气温24-29℃，南风1级（风速：4.8公里/小时），湿度为84.08%，日累计降雨量为0.38毫米。

事故发生地点为“长升商业广场”项目工地，由于事故发生时间为下午时段，施工现场人员较少，没有因人员围观而引发社会舆情。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025年4月25日15时45分左右，接到县政府总值班室信息：金江镇公园路与文化北路交叉口东侧“长升商业广场”项目建筑工地发生一起高处坠落事故，造成1人死亡。县住建局、县应急局、县公安局、金江镇人民政府等单位第一

时间组织人员赶赴现场了解情况，对事故现场进行初步勘察和事故初查，并安抚家属情绪，死者家属情况稳定可控。

（二）事故现场应急处置情况

1.企业和现场人员自救互救情况

陈茂贯在搬运过程中因脚滑掉坠落至一楼（高度约7米），工友龚贤全、庞长荣等人听到声音后立马跑到坠落现场将陈茂贯送往澄迈县人民医院救治。

2.政府及相关部门善后处置情况

2025年5月5日经澄迈县人民政府同意，决定成立澄迈金江长升商业广场“4·25”高处坠落伤亡事故调查组，由县住建局负责牵头，对此次事故进行全面调查。

事故发生后，事故调查组组织有关部门和事故发生相关单位安抚死者家属，积极做好赔付及后续工作，经调解协商，由涉事三家企业赔付130万元，共计人民币130万元（已赔付到位）。

（三）事故应急处置评估

善后安抚工作以人为本、依法依规、合情合理，家属对善后处置工作表示满意，总体情绪稳定。社会面无舆情发生。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

陈茂贯，安全意识淡薄，未取得特种作业操作证（高处作

业证书），忽视高处作业安全规定，在不具备高处作业的相关技术和能力的情况下进行中央空调安装作业（搬运管道）作业，同时在作业过程中未按规定佩戴安全带等个人防护用品，导致其坠落至地面死亡。

（二）事故现场相关勘察情况

经现场勘查及调查了解陈茂贯搬运管道作业过程中不慎从高处摔落至地面（坠落高度约 7 米），事故发生时，陈茂贯未佩戴安全带等个人防护用品。

（三）其他可能因素排除

经过对事故现场的勘查、询问与事故有关的人员并对相关资料进行分析，本次事故的发生，排除人为故意破坏、突发灾害因素等影响。

（四）间接原因分析

1.建设单位：海南长升集团有限公司

对安全生产工作不重视，安全管理工作有漏洞。对现场施工协调管理不到位，未及时纠正施工单位、监理单位存在的问题。

2.施工总承包单位：海南博韬建筑工程有限公司

对安全生产工作不重视，落实企业安全生产主体责任不到位，安全管理工作有漏洞。一是未与海南宇天实业有限公司签订安全生产管理协议，对进入施工现场的作业人员未进行管理，未发现作业人员的违章作业行为。二是项目负责人陈

勇未持有建筑施工企业项目负责人证书(施工B证)。三是未落实安全生产责任制，未进行安全教育和培训，无人员安全培训记录。四是专职安全管理人员未到现场履行安全管理职责，未对高处作业过程进行监管。

3.监理单位：纵横互建项目管理有限公司

未有效履行监理单位安全监管职责，高处作业未经批准，作业人员未取得特种作业操作证，作业前未取得《高处作业许可证》，未及时要求施工单位整改或者暂时停止施工。

4.海南呀喏哒餐饮娱乐管理有限公司

落实企业安全生产主体责任不到位，安全管理工作有漏洞。对承包单位安全检查不到位，未及时发现承包单位现场作业人员违章操作行为。

5.海南宇天实业有限公司

未与管道安装作业的分包单位签订安全生产管理协议或者在合同中约定各自的安全生产管理职责，对分包单位安全生产统一协调管理工作不到位，对分包单位安全检查不到位，未及时发现分包单位现场作业人员违章操作行为。

6.海南宇迅管道和设备安装有限公司

一是将高处搬运管道作业安排给不具备高空作业的相关技术和能力的陈茂贯、龚贤全、庞长荣等人。**二是**未给高处作业人员配备安全带等个人防护用品。**三是**高处作业未进行安全技术交底。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对事故有关责任人员的行政处罚建议

1.陈茂贯，男，汉族，57岁，身份证号：352122********。**

违法行为：作业前未开展风险隐患辨识，无高处作业资质，作业的过程中未采取有效可靠的防护措施冒险作业，不慎坠落。

责任认定依据：其行为违反了《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第五条和建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ 80-2016）第3.0.5条的规定。

（1）《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第五条：特种作业人员必须经过专门的安全技术培训并考核合格，取得《中华人民共和国特种作业操作证》后方可上岗作业。

（2）《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ 80-2016）第3.0.5条：高处作业人员应根据作业的实际情况配备相应的高处作业安全防护用品，并应按规定正确佩戴和使用相应的安全防护用品、用具。

处罚建议：陈茂贯对这起事故的发生负有主要责任，鉴于其已死亡，建议不予追究。

2.陈勇，男，汉族，36岁，身份证号：612325********。**

违法行为：作为海南博韬建筑工程有限公司项目负责人未履行安全生产工作职责，未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患，对施工项目现场违章作业行为未及时纠正，导致发生生产安全事故。

责任认定依据：其行为违反了《建设工程安全生产管理条例》第二十一条第二款的规定。

《建设工程安全生产管理条例》第二十一条第二款：施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。

处罚建议：陈勇对事故发生负有责任，建议由澄迈县综合行政执法局根据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定对陈勇进行行政处罚。

《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

3.林诗章，男，汉族，47岁，身份证号：460028********。**

违法行为：作为监理单位总监，未严格履行监理职责，对施工单位项目负责人未持有建筑施工企业项目负责人证书、专职安全生产管理人员不在岗履职、特种作业人员教育培训无入场教育、未开展应急演练、安全技术交底未落实等情况失察，导致发生生产安全事故。

责任认定依据：其行为违反了《建设工程安全生产管理条例》第十四条第三款的规定。

《建设工程安全生产管理条例》第十四条第三款：工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

处罚建议：林诗章对事故发生负有责任，建议由澄迈县住房和城乡建设局根据《注册监理工程师管理规定》第三十一条第（七）项之规定对林诗章进行行政处罚。

《注册监理工程师管理规定》第三十一条：注册监理工程师在执业活动中有下列行为之一的，由县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门给予警告，责令其改正，没有违法所得的，处以1万元以下罚款，有违法所得的，处以违法所得3倍以下且不超过3万元的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（七）其它违反法律、法规、规章的行为。

4.马万宇，男，汉族，32岁，身份证号：513701********。**

违法行为：作为公司主要负责人未履行安全生产工作职责，未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患，使用不具备高处作业施工资质的人员进行高处作业，未对作业人员未使用个人防护用品的违法行为及时纠正，导致发生生产安全事故。

责任认定依据：其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项的规定。

《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：

（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

处罚建议：马万宇对事故发生负有责任，建议由澄迈县综合行政执法局根据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项之规定对马万宇进行行政处罚。

《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

（二）对相关单位的责任认定及处理建议

1.海南长升集团有限公司

责任认定：对安全生产工作不重视，安全管理工作有漏洞，对现场施工协调管理不到位，未及时纠正施工单位、监理单位存在的问题。

责任认定依据：其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十六条第一款的规定：生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人应当及时处理。检查及处理情况应当如实记录在案。

处罚建议：海南长升集团有限公司对事故发生负有责任，建议澄迈县综合行政执法局按照《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条第（五）项之规定对其进行处罚。

《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条：生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：

（五）未建立事故隐患排查治理制度，或者重大事故隐患排查治理情况未按照规定报告的。

2.海南博韬建筑工程有限公司

责任认定：未落实企业安全生产主体责任不到位，未与海南宇天实业有限公司签订安全生产管理协议，项目负责人未持有建筑施工企业项目负责人证书，专职安全管理人员未到现场履行安全管理职责。

责任认定依据：其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十八条和《建设工程安全生产管理条例》第二十一条第二款的规定。

（1）《中华人民共和国安全生产法》第四十八条：两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。

（2）《建设工程安全生产管理条例》第二十一条第二款：施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。

处罚建议：海南博韬建筑工程有限公司对事故发生负有责任，建议澄迈县综合行政执法局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第（一）项和一百零四条之规定对其进行处罚。

《中华人民共和国安全生产法》第九十七条：生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款：

（一）未按照规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员、注册安全工程师的。

《中华人民共和国安全生产法》第一百零四条：两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行可能危及对方安全生产的生产经营活动，未签订安全生产管理协议或者未指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业。

3.纵横互建项目管理有限公司

责任认定：未有效履行监理安全监管职责，未及时发现现场作业人员违章行为，未及时要求施工单位整改或者暂时停止施工的

责任认定依据：其行为违反了《建设工程安全生产管理条例》第十四条第三款的规定。

《建设工程安全生产管理条例》第十四条第三款：工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

处罚建议：纵横互建项目管理有限公司对事故发生负有责任，建议由澄迈县综合行政执法局根据《建设工程安全生产管理条例》第五十七条规定对其进行处罚。

《建设工程安全生产管理条例》第五十七条：违反本条例的规定，工程监理单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处10万元以上30万元以下的罚款；情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任：

（一）未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查的；

（二）发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或者暂时停止施工的；

（三）施工单位拒不整改或者不停止施工，未及时向有关主管部门报告的；

（四）未依照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理的。

4.海南呀喏哒餐饮娱乐管理有限公司

责任认定：落实企业安全生产主体责任不到位，安全管理工作有漏洞，未督促承包单位及时发现并制止现场作业人员违章操作行为。

责任认定依据：行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十六条第一款的规定：生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人应当及时处理。检查及处理情况应当如实记录在案。

处罚建议：海南呀喏哒餐饮娱乐管理有限公司对事故发生负有责任，建议澄迈县综合行政执法局按照《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条第（五）项之规定对其进行处罚。

《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条：生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：

（五）未建立事故隐患排查治理制度，或者重大事故隐患排查治理情况未按照规定报告的。

5.海南宇天实业有限公司

责任认定：未与分包单位签订安全生产管理协议或者在合同中约定各自的安全生产管理职责，对分包单位安全生产统一协调管理工作不到位，对承包单位安全检查不到位，未及时发现分包单位现场作业人员违章操作行为。

责任认定依据：其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款的规定。

《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

处罚建议：海南宇天实业有限公司对事故发生负有责任，建议澄迈县综合行政执法局按照《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款之规定对其进行处罚。

《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款：生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

6.海南宇迅管道和设备安装有限公司

责任认定：未履行安全监管职责，使用不具备高处作业施工资质的人员进行高处作业，未对施工人员进行安全技术交底。

责任认定依据：其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款。

《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

处罚建议：海南宇迅管道和设备安装有限公司对事故发生负有责任，建议由澄迈县综合行政执法局根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项之规定对其进行处罚。

《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项：发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

7.澄迈县建设工程质量安全监督站

责任认定：澄迈县建设工程质量安全监督站对辖区内的建设工程项目安全监督检查不到位。

责任认定依据：其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第三条。

《中华人民共和国安全生产法》第三条：安全生产工作坚持中国共产党的领导。

安全生产工作应当以人为本，坚持人民至上、生命至上，把保护人民生命安全摆在首位，树牢安全发展理念，坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，从源头上防范化解重大

安全风险。

安全生产工作实行管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全，强化和落实生产经营单位主体责任与政府监管责任，建立生产经营单位负责、职工参与、政府监管、行业自律和社会监督的机制。

处罚建议：建议澄迈县住房和城乡建设局对澄迈县建设工程质量安全监督站主要负责人和监督组全体人员进行约谈。

五、事故主要教训

本次事故暴露出监管部门监管不到位，企业对安全生产工作不重视，落实企业安全生产主体责任不到位，安全管理工作有漏洞，存在隐患排查治理不到位、安全投入不足、人员教育培训缺失等问题。

海南长升集团有限公司、海南博韬建筑工程有限公司、纵横互建项目管理有限公司、海南呀喏哒餐饮娱乐管理有限公司、海南宇天实业有限公司、海南宇迅管道和设备安装有限公司等公司主要负责人和安全管理人员没有认真履行《中华人民共和国安全生产法》的职责，安全生产管理责任未落实到位。

六、事故整改和防范措施

深刻吸取事故教训，引以为戒、举一反三，切实加强施工安全生产管理，促进全市建筑施工行业安全发展，提出以下防范和整改措施：

1.施工单位要立即开展全员安全生产教育培训，严格落实企业安全生产主体责任。要牢固树立安全发展理念，强化第一责任人法定责任，并带头执行安全生产相关法律法规和规章标准，要加强全员、全过程、全方位安全生产管理，做到安全责任、安全管理、安全投入、安全培训、应急救援“五到位”。项目负责人和专职安全管理人员要按照要求持证上岗，认真到场履职，负起现场管理责任，在安全生产关键时间节点要在岗在位、管控现场，积极排除隐患。要加大各工种人员进场安全交底及安全培训工作力度，特种作业人员严禁无证上岗。

2.监理单位要切实提高监理人员的业务素质和责任心，认真履行监理职责。要严格执行各项安全法规、技术规范、标准，强化对施工单位安全管理责任落实情况的监督，强化对施工现场安全管理的监督，对监理中发现工程安全隐患和问题要坚决采取有效措施督促整改到位。对可能危及作业人员生命安全的隐患，果断采取停止作业、作业人员撤离现场等强制措施，确保安全施工。

3.建设单位要严格做好项目的安全管理，建立、健全本单位的安全生产责任制，认真履行安全工作职责，建立有效的管理机制，协调施工单位和监理单位落实整改措施，共同做好安全管理工作，及时消除生产安全事故隐患，要确保项目安全、顺利实施。

4.澄迈县住房和城乡建设局、澄迈县建设工程质量安全监督站以此为戒，加强安全监管力度，加大安全生产宣传教育，

加强执法检查，对存在安全隐患等违法违规行为坚决处罚，绝不姑息，以防类似事故再次发生。