九江市濂溪区人民政府
www.lianxi.gov.cn
请输入您要搜索的关键字

信息类别: 灾害事故救援
公开方式: 主动公开
生成日期: 2024-07-31
公开时限: 常年公开
公开范围: 面向全社会
信息索取号: 000014349/2026-02133

昌建建设集团有限公司“3·28”坍塌事故调查报告

2024-07-31 14:30 来源：濂溪区应急管理局字号： 大 中 小 打印

2024年3月28日9时15分左右，昌建建设集团有限公司在濂溪区高垅乡鄱阳湖水生生物保护中心项目铺设泄洪沟管道时，发生一起管道沟槽坍塌事故，造成1人窒息死亡，直接经济损失约人民币210万元。

接事故报告后，区公安分局威家派出所、区住建局、区应急管理局、高垅乡人民政府等有关单位人员迅速来到事故现场，协调善后处理等工作。根据《安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等国家有关法律法规，2024年4月10日区政府成立了以区应急管理局局长洪宇为组长，区公安分局、区应急管理局、区总工会、区住建

局、区人社局、高垅乡人民政府等单位有关人员为成员的濂溪区昌建建设集团有限公司“3·28”坍塌事故调查组（以下简称事故调查组）进行事故调查。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证，查明了事故发生的经过、事故原因及人员伤亡情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人的处理建议。同时针对事故原因及暴露出的突出问题提出了事故防范措施建议，现将有关情况报告如下：

一、事故相关单位基本情况

（一）事故项目情况

1.该项目为鄱阳湖水生生物保护中心项目（以下简称水生生物保护中心项目），位于濂溪区高垅乡谷山村，项目占地约125亩，总建筑面积8000㎡，总投资额为59330436.28元。2023年12月28日，九江市濂溪区行政审批局核发建筑工程施工许可证，证号：360400202312280101。2024年1月25日监理单位（全过程咨询服务单位）九江市建设监理有限公司核发《工程开工令》。

2.事故发生区域情况：发生事故的地点位于濂溪区谷山村谷山湖吴家村鱼塘西南角拦鱼坝北侧新开挖的泄洪沟沟槽内，该泄洪沟沟槽最大深度达3.0m,土质松软，属于危险性较大的分部分项工程。

（二）涉事单位情况

1.建设单位情况

九江市农业科学院，成立于2020年04月07日，有效期：自2020年04月07日至2025年04月07日。统一社会信用代码12360400491420770 9。住所:九江市濂溪区琴湖大道1198号新工业综合体1号楼。法定代表人：王叙宇。开办资金：1736万元。经费来源：财政补助，全额拨款。举办单位：九江市人民政府。宗旨和业务范围：主要承担现代农业技术研发、示范与推广，选育新品种，开发新技术，并进行成果转化和应用，农业科技咨询服务和人才培训，农业生态资源评估和农业生态环境修复等相关工作。

2.总承包单位情况

昌建建设集团有限公司（以下简称昌建集团公司），成立于2004年04月27日。营业期限：2008年06月19日至2028年06月18日。统一社会信用代码91360100674983 63XT。企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）。住所：江西省南昌市南昌县武阳镇武阳创业园保吉路666号。法定代表人：胡长印。注册资本：壹拾亿壹仟叁佰万元整。经营范围：各类工程建设活动;对外承包工程;建设工程设计;人防工程设计；公路管理与养护;地质灾害治理服务;建筑物清洁服务;工程管理服务;消防技术服务;地质灾害治理工程施工;土石方工程施工;园林绿化工程施工;体育场地设施工程施工;金属门窗工程施工;市政设施管理;规划设计管理;建筑劳务分包;房屋建筑和市政基础项目工程总承包;建筑砌块制造;建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造;建筑装饰材料销售;水泥制品销售;制冷、空调设备销售;电力电子元器件销售;消防设施工程;……(依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

资质类别及等级：建筑工程施工总承包特级；市政公用工程施工总承包壹级；机电工程施工总承包壹级；钢结构工程专业承包一级。该公司取得了《安全生产许可证》（编号：赣JZ安许证字〔2008〕010334,有效期2023年11月03日至2026年11月03日）。

3.监理单位情况

九江市建设监理有限公司（以下简称九江建设监理公司），成立于1994年06月25日。统一社会信用代码：91360400741956 51XK。企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）。住所：江西省九江市浔阳区长虹大道32号建设大厦8-9层。法定代表人：郭冬生。注册资本：陆佰叁拾贰万零叁佰元整。经营范围：建筑工程监理；测绘服务，建筑劳务分包，施工专业作业，公路工程监理，水利工程建设监理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：单建式人防工程监理，招投标代理服务，政府采购代理服务，工程造价咨询业务，工程管理服务，信息技术咨询服务，对外承包工程，水土流失防治服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

（三）业务承接情况

发包人九江市农业科学院与承包人昌建建设集团有限公司，签订鄱阳湖水生生物保护中心项目《项目总承包合同》。工程内容：项目占地约125亩，总建筑面积约为8000m³，主要建设鄱阳湖水生生物宣教、培训、展示馆（包含水生物馆、标本馆、鄱阳湖鱼文化馆、学术报告厅的土建部分，不含展览展示布展内工程）、实验室、资料信息相关辅助设施、景观水生态治理、濒危水生物保护中心、大坝、池塘及河道改造等（具体工程量以本项目发布的工程量清单为准）。签约合同价为人民币（大写）伍仟玖佰叁拾叁万零肆佰叁拾陆元贰角捌分。计划开工日期：2023年12月1日，计划竣工日期：2024年9月30日。工期总日历天数：300天。

2022年11月28日，委托人九江市农业科学院与咨询人九江市建设监理有限公司签订《全过程工程咨询服务合同》，由咨询人向委托人提供工程建设全过程咨询服务。服务范围为施工项目管理服务、全过程造价咨询服务、工程监理服务。服务期限：计划自2023年04月至2024年07月止。本项目全过程工程咨询服务费用签约暂定价为人民币（大写）贰佰叁拾陆万叁仟肆佰元整。

二、事故发生经过、救援和报告情况

（一）事故发生经过

由于工地排水不畅，2024年3月27日上午，水生生物保护中心项目施工员某某某向项目部生产经理汪某某建议，在谷山村吴家鱼塘西南角拦鱼坝北侧开挖一条泄洪沟，铺设水泥管，承接横贯工地的截洪沟和山体建筑群的来水，汪某某表示同意。3月27日下午，某某某等调来虞某某开的挖掘机，开始施工。因为要开挖的泄洪沟前段在项目工地围栏外面，某某某等拆了两块约6米围栏，用挖掘机挖掘泄洪沟沟槽，当天下午基本挖好了。泄洪沟沟槽东西向，西高东低，长约10.5米、宽约2米、最深处约3米。3月28日上午接近8点，某某某等从吴家鱼塘一端开始，自东向西铺设水泥管。水泥管内径1米，每节长2.62米，存放在泄洪沟西南侧坡地上的料场中。杂工陈某某负责用钢丝绳将水泥管绑好，虞某某开挖掘机运送，某某某在沟槽内指挥，陈某某协助，项目部安全员徐某某监督，逐节将水泥管运送安放到沟槽中并组装好。工作了一段时间，某某某对陈某某说：我在下面，你就在上面不用下来了。某某某就同徐某某在沟槽内，某某某用定位仪打标高，沟槽修好了就往里面安放水泥管，徐

某某协助并监督。9点15分左右，第三节水泥管已经组装好，虞某某开挖掘机到上面料场去吊水泥管，陈某某也转身步行去料场协助，某某某站在沟槽内距离第三节水泥管约1.5米的地方打标高，徐某某站在第三节水泥管上察看。这时候沟槽南侧沟壁突然发生崩塌，将某某某双腿膝盖以下掩埋。

（二）事故救援情况

看见发生坍塌，徐某某赶紧下去，试图把某某某拉出来，没有效果。徐某某大喊，“快过来帮忙！挖掘机快开过来！”虞某某把挖掘机开过来停在泄洪沟西端台地上，徐某某让虞某某用挖掘机挖某某某周围的土，虞某某怕误伤某某某没有敢挖，就用挖掘机抓斗遮挡沟壁，试图阻止崩塌。同时，陈某某下到沟槽内，与徐某某一起把某某某往外拉，拉不起来。这时候崩塌还在持续，某某某越埋越深。徐某某一只脚也被泥土掩埋，被他奋力挣脱。徐某某同陈某某用手往外刨某某某，同时打电话给主要负责山体建筑群施工的施工员李某某。正在上面4号楼（刚开始挖基础）位置的李某某接电话后立即拿了铁锹，叫上身边的几名工人，赶往现场。李某某在下坡的时候又碰到坐在自己的挖掘机里玩手机的彭某某，让彭某某开挖掘机一起过去。李某某到现场的时候，某某某胸部已经被泥土掩埋大半。沟槽壁还在崩塌，最高的时候泥土埋过了某某某的头顶。李某某与几名工人下到沟槽里，有的用手有的用锹往外刨某某某，有人用安全帽遮挡保护某某某的脸。李某某让紧跟着开挖掘机赶到的彭某某将其挖掘机停在泄洪沟西头虞某某挖掘机的南侧，把沟槽南侧的围栏掀掉，用挖掘机挖掘沟槽壁南侧的泥土。听到喊叫声的项目部生产经理汪某某赶到现场，9点28分拨打了119，9点44分拨打了120。大约半小时，119赶到现场，用铁锹一起挖土救人，挖了几分钟就把某某某挖出来了，这时候120 也赶到了。119消防人员协助用担架把某某某抬上来，120医护人员对某某某进行了检查，抢救了半小时左右，宣布某某某死亡。

（三）事故报告和善后情况

1.120现场确认某某某死亡后，拨打了110报警。濂溪区应急管理局3月28日10时35分左右接到高垅乡政府电话报告，区公安分局、区应急管理局、区住建局接到事故报告后，立即派人赶到现场了解情况，指导善后工作。濂溪区应急管理局及时在应急部综合统计直报系统进行了网上直报并在省应急值班系统进行了报告。

2.事故发生后，昌建集团公司随即通知了死者家属。4月2日，经过协商，甲方：昌建建设集团有限公司与死者家属签订了死亡《赔偿协议书》。

三、事故造成的人员伤亡情况和直接经济损失情况

（一）人员伤亡情况

某某某，男，1973年生，江西省九江市都昌县人，昌建集团公司水生生物保护中心项目施工员，伤亡情况：死亡。

（二）直接经济损失

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准，核定事故造成的直接经济损失为人民币210万元。

三、事故原因

（一）直接原因

水生生物保护中心项目吴家鱼塘泄洪沟开挖时，该沟槽最深处达到3.0m,属于危险性较大的分部分项工程（以下简称危大工程），作业前未编制专项安全施工方案，作业过程中未采取护壁措施，造成沟槽南侧沟壁坍塌，将正在沟槽底部作业的某某某埋压，现场抢救不及，窒息死亡。

（二）间接原因

1.昌建集团公司管理缺位

（1）项目部施工组织混乱。1在泄洪沟等无施工图、未编制专项安全施工方案的情况下违规组织施工。2施工员某某某、陈某某等未进行技术交底就上岗作业。

（2）项目部现场管理不到位。1未在施工现场显著位置公告危大工程名称、施工时间和具体责任人员；2未在危险区域设置安全警示标志。

（3）项目部安全生产责任制不落实。1项目经理对违规施工失察；2项目生产经理违规批准在无施工图、未编制专项安全施工方案的情况组织泄洪沟施工，施工过程中未进行安全管理；3专职安全生产管理员在施工现场，但是对危大工程无施工图、未编制专项安全施工方案违规施工未加制止。

2.九江建设监理公司

履行监理职责不到位。对施工单位昌建集团公司无施工图、未编制专项安全施工方案的情况下违规施工等问题失察，未采取措施制止，也未及时向住建部门报告。

四、事故性质

综上所述，事故调查组认为“3·28”坍塌事故是一起一般生产安全责任事故。

五、对事故责任人员和责任单位的处理建议

依据调查事实，对事故责任作出如下划分并提出相应的处理建议：

（一）对事故责任人员的处理建议

1.某某某，男，九江市都昌县人，昌建集团公司水生生物保护中心项目部施工员，安全意识淡薄，违反《中华人民共和国建筑法》的规定，在泄洪沟无施工图、未编制专项施工方案、未进行护壁保护的情况下违规组织施工，导致事故发生。鉴于其在事故中死亡，建议不予追究责任。

2.熊某某，男，江西省九江市永修县人，昌建集团公司九江地区项目主管，负责昌建集团公司九江、宜春、赣州等地区项目管理，履行安全生产职责不到位，对水生生物保护中心项目部安全生产责任制不落实负有责任，对项目无施工图、未编制专项安全施工方案违规施

工、项目部现场管理不到位失察，对事故发生负有主要领导责任，建议由濂溪区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定予以处罚。

3.王某某，男，江西省南昌市西湖区人，昌建集团公司副总经理，分管工程中心，负责质检安全等工作，履行安全生产职责不到位，对水生生物保护中心项目部安全生产责任制不落实负有领导责任，对项目无施工图、未编制专项安全施工方案违规施工失察，对事故发生负有重要领导责任，建议由濂溪区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定予以处罚。

4.胡某某，男，江西省南昌市西湖区人，昌建集团公司水生生物保护中心项目部项目经理，全面负责项目部工作，履行安全生产职责不到位，对水生生物保护中心项目部安全生产责任制不落实负有责任，对项目无施工图、未编制专项安全施工方案违规施工、项目现场管理不到位缺乏管理，对施工未进行技术交底失察，对事故发生负有主要管理责任，建议由濂溪区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定予以处罚。

5.汪某某，男，江西省九江市开发区人，昌建集团公司水生生物保护中心项目部生产经理，履行安全生产职责不到位，批准项目无施工图、未编制专项安全施工方案违规施工，未对施工进行现场监督，对施工未进行技术交底失察，对事故发生负有重要管理责任，建议由濂溪区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定予以处罚。

6.徐某某，男，湖北省黄梅县人，昌建集团公司水生生物保护中心项目部安全员，履行安全生产职责不到位，放任项目无施工图、未编制专项安全施工方案、未进行技术交底、未采取护壁等安全措施违规施工，对事故发生负有重要管理责任，建议由濂溪区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定予以处罚。

7.熊某某，女，昌建集团公司水生生物保护中心项目部安全员，履行安全生产职责不到位，对项目无施工图、未编制专项安全施工方案违规施工负有责任，未对施工进行现场监督，对施工未进行技术交底失察，对事故发生负有重要管理责任，建议由濂溪区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定予以处罚。

8.吴某某，男，江西省九江市浔阳区人，九江建设监理公司水生生物保护中心项目总监理工程师，对施工单位无施工图、未编制专项安全施工方案违规施工失察，未采取措施制止，对事故发生负有重要监理责任，建议濂溪区应急管理局依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条的规定予以处罚。

9.吴某某，男，江西省九江市彭泽县人，九江建设监理公司水生生物保护中心项目土建监理员，对施工单位无施工图、未编制专项安全施工方案违规施工失察，未采取措施制止，现场监理缺位，对事故发生负有监理责任，建议濂溪区应急管理局依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条的规定予以处罚。

10.张某某，男，广州市天河区人，九江市农业科学院项目管理办负责人，负责水生生物保护中心项目建设管理工作，履行安全生产职责不到位，对项目无施工图、未编制专项安全施工方案违规施工失察，对事故发生负有管理责任，建议九江市农业科学院依照有关规定进行处罚。

（二）对事故责任单位的处理建议

1.昌建建设公司。作为施工总承包单位，未依法履行安全生产主体责任，对项目部安全生产责任制不落实，现场安全管理不到位、危大工程安全管理不到位、安全技术交底管理不到位缺乏督促检查，是事故的主体责任单位，建议由濂溪区应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项的规定予以处罚。

2.九江建设监理公司。履行监理职责不到位，对项目无施工图、施工单位昌建集团公司未编制专项安全施工方案违规施工等问题，未采取措施制止，也未及时向住建部门报告，建议由住建部门按照有关规定进行处罚。

六、事故防范和整改措施建议

全区上下要认真吸取事故教训，举一反三，全面落实安全生产主体责任，加强安全生产管理工作，杜绝事故的再次发生。

1.昌建建设公司要建立健全安全生产管理制度，落实安全生产责任制，强化法律意识，严格危大工程管理，加强施工现场的安全管理，完善安全保护措施，杜绝违规施工作业。开展事故警示教育，用身边血的教训教育员工，增强作业人员的安全防护意识，为施工安全提供有效保障。

2.九江农业科学院要强化项目施工管理，加强对承包单位的安全生产工作统一协调管理，定期进行安全检查，及时发现问题，督促整改。

3.九江建设监理公司要认真履行安全监理职责，加强现场施工过程的监督管理，及时发现施工单位存在的违法违规行为，严格督促整改。

4.区住建局要加强对建设项目的安全监管特别是危大工程的安全监管，重点查处无施工图、未编制专项安全施工方案违规施工、特种作业人员无证上岗等情况，杜绝违规作业，有效保障工程建设领域安全生产形势的稳定。

扫一扫在手机打开当前页面

社会公益事业
灾害事故救援
国务院部门
国务院部门网站
中央、省、直辖市
中国政府网
省、直辖市等地方政府网站
省内设区市
南昌市人民政府
九江市人民政府
景德镇市人民政府

萍乡市人民政府
新余市人民政府
上饶市人民政府
鹰潭市人民政府
吉安市人民政府
赣州市人民政府
抚州市人民政府
宜春市人民政府
县市区政府
濂溪区人民政府
浔阳区人民政府
柴桑区人民政府
德安县人民政府
永修县人民政府
庐山市人民政府
修水县人民政府
武宁县人民政府
瑞昌市人民政府
湖口县人民政府
都昌县人民政府
彭泽县人民政府
共青城市人民政府
经开区管委会

庐山西海风景名胜区管委会
八里湖新区管委会
鄱阳湖生态科技城
区内网站
濂溪新闻网
信用中国（江西濂溪）
濂溪区纪委监委
政务新媒体
濂溪区人民政府发布
濂溪统计
濂溪发改
健康濂溪
濂溪应急
濂溪市监

网站声明| 联系我们| 隐私安全| 免责声明| 网站地图|
主办:九江市濂溪区人民政府办公室 承办:濂溪区大数据中心
办公地址:九江市濂溪区九莲南路399号（濂溪区市民服务中心）
公安备案号:36040202000142 ICP备案编号:赣ICP备17006467号-2 政府网站标识码:3604020005
电脑端
党政机关
政府网站找错
中央网信办（国家网信办）违法和不良信息举报中心
12377 www.12377.cn