




# 新化县孟公镇“10•24”一般起重伤害事故调查报告

发布时间： 2026-03-16 15:50
信息来源：新化县应急管理局(防汛抗旱指挥部办公室)
作者：
【字体： 小 中 大 】
浏览量 :17

2025年10月24日8时52分，娄底市雅洁劳务有限公司在新化县孟公镇梅山灌区工程灌区1标新建35KV变电站预制舱项目进行吊装调整作业时，发生一起一般起重伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失170.3万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《湖南省生产安全事故调查处理办法》（湘政发〔2022〕9号）等有关规定，经县人民政府批准，成立由县应急管理局牵头，县公安局、县总工会、县水利局和孟公镇人民政府为成员单位，并邀请县纪委监委参加的新化县孟公镇“10·24”一般起重伤害事故调查组（以下简称“事故调查组”），依法开展事故调查工作。

事故调查组按照科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，通过现场勘察、询问谈话、调查取证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质，明确了事故责任，提出了对责任人员、责任单位的处理建议和事故防范措施。

事故调查组认定,新化县孟公镇“10·24”一般起重伤害事故是一起施工单位未落实企业安全生产主体责任，现场安全管理严重缺失，违规组织吊装作业导致的一般生产安全责任事故，且迟报事故信息。

一、事故有关单位基本情况

(一）项目分包情况

1.**新化县孟公镇梅山灌区工程灌区1标项目。**系梅山灌区工程项目的子项目之一，包括新建骨干渠系、总干渠渠道隧洞和相关分干渠，总工期1885天，合同额75275万元；总承包单位：中铁十八局集团有限公司；建设单位：娄底市梅山灌区建设投资有限公司；设计单位：湖南省水利水电

勘测设计规划研究总院有限公司；监理单位：浙江宏正工程咨询集团有限公司-北京华路捷公路工程技术咨询有限公司联合体。

2.**新化县孟公镇梅山灌区工程灌区1标项目新建35KV变电站项目。**2025年6月13日，中铁十八局集团有限公司梅山灌区1标项目部将新化县孟公镇梅山灌区工程灌区1标项目新建35KV变电站项目分包给湖南华灿电力建设有限公司，合同约定工期81天，工程固定总价为1478.803万元,施工内容包括新建35KV变电站、35KV、20KV及10KV高压线路及完成配电工程土建施工、架空线路施工、设备采购安装调试、验收、送电交付及交付后缺陷修复等，并明确湖南华灿电力建设有限公司的安全教育、执行安全技术规范、遵守安全制度、落实安全措施等方面责任及安全事故责任。2025年7月17日，湖南华灿电力建设有限公司与浙江蓝昊电气有限公司签订产品（梅山灌区配电项目预制舱）购销合同，合同约定由浙江蓝昊电气有限公司负责该项目相关设备（包含预制舱）供货，并负责预制舱的防水、填胶、舱内二次接线、配电设备铜牌连接、调试及配合送电等工作。2025年7月23日，浙江蓝昊电气有限公司与浙江弘越电气有限公司签订产品（预制舱、工业空调）购销合同，合同约定由浙江弘越电气有限公司负责预制舱外壳的生产、焊接、填胶、防水等服务工作。

3.**新化县孟公镇梅山灌区工程灌区1标新建35KV变电站预制舱项目。**2025年9月10日，湖南华灿电力建设有限公司与娄底市雅洁劳务有限公司签订新化县孟公镇梅山灌区工程灌区1标新建35KV变电站预制舱项目劳务分包合同和安全生产协议，项目总价3.2万元，合同约定分包范围为预制仓安装，包括预制仓基础和预制仓吊装及安装；安全生产协议明确了娄底市雅洁劳务有限公司负责预制舱的吊装及现场安全管理工作，并承担全部安全责任及施工风险。

（二）娄底市雅洁劳务有限公司

系新化县孟公镇梅山灌区工程灌区1标项目新建35KV变电站预制舱项目承包施工单位，明确现场负责人刘**。公司成立于2017年4月19日，位于湖南省娄底市新化县枫林街道芦新社区芦茅江安置区24号101房，法定代表人肖**，注册资本600万元，统一社会信用代码：91431322MA4LKBGX4R；工商营业执照有效期：2024年8月27日至2027年8月26日；企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；经营范围（包含许可项目）：工程施工，交通设施制作及安装施工，环保工程施工，景观和绿地设施工程施工；物业管理服务：机电设备安装；搬运服务；市政道路清扫保洁、维护；市政设施管理；路牌、路标、广告牌安装服务；铝合金门窗的加工、销售；金属制品的加工、销售：建筑材料、装饰材料、五金交电产品销售；建筑工程机械、器材、设备销售及租赁服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

该公司同时持有安全生产许可证和建筑业企业资质证书。安全生产许可证编号：(湘)JZ安许证字〔2021〕002498；许可范围：建筑施工；有效期：2024年8月27日至2027年8月26日；建筑业企业资质证书编号：D343191439，资质类别及等级：施工劳务，不分等级；有效期：至2026年4月25日。

（三）湖南华灿电力建设有限公司

系“新化县孟公镇梅山灌区工程灌区1标新建35KV变电站项目”的专业分包单位，明确冯**为项目负责人，张**为安全员。公司成立于2012年4月10日，位于湖南省娄底市经济技术开发区新合作国际商贸城信息大楼2506-2509室，法定代表人：彭**,统一社会信用代码91430300593281150D；营业期限：长期；注册资本：5680万元整；企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；经营范围：送变电工程（含专业承包），电力工程施工，消防设施工程，防腐保温工程，城市及道路照明工程，地基基础工程；社会公共安全器材、电力器材及设备的销售，建筑劳务分包，电力设备检测检修：工程勘察勘探，线路设计及测试，机电设备安装及维修，新能源开发与建设，工程技术咨询服务，普通货物道路运输，建筑工程机械与设备租赁，索道工程承包及施工服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（四）涉事吊车及吊车司机基本情况

**涉事吊车：**车主刘**，车牌鲁RM2148，重型非载货专项作业车，品牌型号：三一牌SYM5345JQ2（STC25），发动机号码：3618K055043，使用性质：非营运，车辆行驶证发证日期2021年11月17日，检验有效期至2026年2月。**吊车司机：**周**，男，49岁，小学文化，新化县琅塘镇晚坪村第九村民小组村民。持有株洲市市场监督管理局颁发的《特种设备安全管理和作业人员证》（有效期至2026年4月）及A2机动车驾驶证。车主刘**以每月7500元聘用其负责吊车驾驶和操作，事发时操作涉事吊车。

二、事故发生经过、应急救援及事故信息报告等情况

（一）**事故发生经过**

2025年9月16日，新化县孟公镇梅山灌区工程灌区1标项目新建35KV变电站项目预制舱安装启动施工。10月21日，浙江蓝昊电气有限公司技术人员黄**、浙江弘越电气有限公司技术人员吴**、李*、曾**等相继抵达现场，提供售后服务；10月23日，娄底市雅洁劳务有限公司组织浙江蓝昊电气有限公司和浙江弘越电气有限公司进行预制舱调试及安装作业，原定挖机辅助施工，但不能满足吊运与安装工作需求，于是娄底市雅洁劳务有限公司现场负责人刘**临时寻求吊车司机周**支持（此前彼此有业务合作，未收取费用），由其操作鲁RM2148吊车对预制舱进行调整及拼装，完成了预制舱1号至7号柜对接，剩余8号与7号柜待对接。

10月24日8时20分，浙江蓝昊电气有限公司技术人员黄**和浙江弘越电气有限公司技术人员吴**、李*、曾**等再次抵达现场，等待8号与7号柜待对接完成后进行相关作业；8时30分，娄底市雅洁劳务有限公司现场负责人刘**等未到场监督指挥，吊车司机周**便驾驶吊车停靠在预制舱8号柜北面开始吊装，为尽快完成吊装对接以便下一步安装，浙江蓝昊电气有限公司技术人员黄**、浙江弘越电气有限公司技术人员吴**、李*、曾**等主动协助，把吊车吊带挂在8号柜上就指挥起吊；8时40分，进行第一次起吊，8号柜未调整到位；8时52分，进行第二次起吊，因吊车吊带悬挂不规范，导致8号柜倾斜发生偏移，将8号柜后方的黄**挤压受伤。至此，事故已发生。

（二）**应急救援情况**

事故发生后，浙江蓝昊电气有限公司技术人员黄**、浙江弘越电气有限公司技术人员吴**、李*、曾**等第一时间将伤者黄**送往新化县第三人民医院救治。11时30分，新化县第三人民医院医生初步检查，鉴其伤情建议转院；黄**随即被紧急转送至新化县人民医院，县人民医院采取了相应救治措施，经X光检查，亦判定其伤情危重，建议转省级医院救治；13时30分，黄**转往长沙市中心医院；18时，黄**经长沙市中心医院抢救无效死亡。

**（三）事故信息报告情况**

2025年10月24日9时，娄底市雅洁劳务有限公司现场负责人刘**抵达事故现场，随即向公司负责人肖**、浙江蓝昊电气有限公司汤*和湖南华灿电力建设有限公司项目负责人冯**电话报告事故情况，冯**要求娄底市雅洁劳务有限公司按程序上报事故信息。

10月24日18时，黄**经抢救无效死亡，湖南华灿电力建设有限公司项目负责人冯**安排浙江蓝昊电气有限公司总经理汤*上报事故信息；10月25日0时21分，汤*向长沙市雨花区公安局报告了事故信息。雨花区公安局接报后按规定上报，事故信息经湖南省公安厅、湖南省应急厅、娄底市应急指挥中心，转至市委办信息科。

10月25日9时40分，娄底市水利局收到市委办信息科转来的事故信息，并向梅山灌区建设投资有限公司、监理单位浙江宏正工程咨询集团有限公司-北京华路捷公路工程技术咨询有限公司联合体、中铁十八局项目部核实了有关情况。10月25日10时09分，娄底市雅洁劳务有限公司向中铁十八局项目部报告了事故情况，中铁十八局项目部随即向梅山灌区建设投资有限公司报告。10月25日11时02分，梅山灌区建设投资有限公司向新化县应急指挥中心和娄底市水利局报告事故情况。

经调查认定，事故发生后，娄底市雅洁劳务有限公司没有按要求向当地人民政府和安全生产监督管理部门报告事故，属事故迟报。

**（四）善后处理情况**

2025年10月26日，经娄底市雅洁劳务有限公司、湖南华灿电力建设有限公司与死者黄**家属协商，多方就善后事宜达成协议，鉴于娄底市雅洁劳务有限公司无力承担赔偿责任，由湖南华灿电力建设有限公司先行垫付赔偿费用168万元，并于27日一次性支付到位。

**（五）人员伤亡和直接经济损失情况**

**1.人员伤亡情况。**事故造成1人死亡，死者黄**，男，身份证号：330**********，住址浙江省乐清市北白象镇三房村，浙江蓝昊电气有限公司技术人员。

**2.直接经济损失。**经调查，本次事故造成直接经济损失170.3万元。

三、事故原因分析

**（一）直接原因**

现场作业人员在无任何管理人员到位履职、不具备安全条件的情况下，擅自组织开展预制舱吊装和调整作业，违规操作；吊装过程由非专业人员指挥，作业人员站位不当，吊车吊带悬挂方式不

规范、违规随意挂设，对起吊过程中多处视线盲区监管不力；现场作业人员安全意识缺乏，未落实安全防护措施，擅自进入危险区域作业。

**（一）间接原因**

娄底市雅洁劳务有限公司未履行合同和法律规定的现场安全管理职责，作业现场未设置安全警戒区，未采取必要的安全防护措施，未编制吊装专项方案，管理人员缺位，现场安全管理严重失控；对外委作业及技术人员现场情况掌握不充分，对作业人员岗前安全教育和风险告知不到位。

吊车司机周**未充分辨识现场安全条件，对明显不符合规范的作业方式未提出制止意见，风险意识不足。

四、有关单位及个人安全生产履职情况分析

**（一）娄底市雅洁劳务有限公司**

娄底市雅洁劳务有限公司为事故项目的实际施工单位，与湖南华灿电力建设有限公司签订了劳务分包合同及安全生产协议，明确其承担施工现场安全管理职责。公司安排刘**负责现场管理，组织吊车并参与相关作业。

经调查，该公司未履行合同和法律规定的现场安全管理职责，在未向中铁十八局集团有限公司梅山灌区1标项目部、湖南华灿电力建设有限公司以及监理单位浙江宏正工程咨询集团有限公司报备的情况下，自行组织继续进行预制舱吊装、调整和拼装作业。事故发生当日，现场无项目负责人，无专职安全员到岗履职，未编制吊装专项施工方案，未开展危险作业安全技术交底与班前会，对作业人员安全教育和风险告知不到位；未设置作业警戒区域。未发现和制止其他人员进入现场违规作业，现场防护措施落实不到位。事故发生后，没有依法依规向有关部门报告，故该公司与事故发生具有直接关联，应承担事故发生的主要责任。

**（二）湖南华灿电力建设有限公司**

湖南华灿电力建设有限公司于2025年7月8日成立梅山灌区工程1标项目新建35KV变电站项目部，项目部由檀**担任项目经理，冯**为项目负责人，张**为专职安全员。

经调查，该公司建立了安全生产管理制度和操作规程，设立安全生产管理机构，配备专职安全管理人员，明确了安全生产和工程质量管理职责，并组织开展了进场安全教育培训。该公司与娄底市雅洁劳务有限公司签订劳务分包及安全生产协议，明确由娄底市雅洁劳务有限公司承担项目现场安全管理责任。项目施工期间，项目负责人冯**13次到现场检查，并在事故前一天特别强调娄底市雅洁劳务有限公司应严格按要求施工，在作业前必须通知安全员到场监督。该公司对项目安全生产管理采取了一定措施，但对娄底市雅洁劳务有限公司的作业过程未能有效监管。

**（三）新化县水利局**

梅山灌区工程项目开工建设以来，新化县水利局与市水利局抽调水利部门相关安全生产监管干部组建成立娄底市梅山灌区工程质量与安全生产管理工作专班，制定了梅山灌区工程常态化检查工作方案，对梅山灌区工程开展每个季度不少于1次常态化安全生产监督检查，并进行了21轮常规检查，对发现的问题隐患均限期交办整改到位。2024年12月，针对梅山灌区工程履约、质量及安全

情况，该局集中约谈了梅山灌区工程4家施工单位和3家监理单位的企业法人代表（或授权代表）及相关关键岗位人员。同时，该局通过举办线上线下培训班、邀请安全生产领域专家送课上企等方式，共组织开展了5次安全教育培训活动。在本次事故中，未发现该局安全监管不到位的情况。

**（四）孟公镇人民政府**

经调查，孟公镇人民政府成立了梅山灌区工程建设工作专班，负责征拆协调、施工便道贯通、矛盾化解等前期保障工作，为项目正常施工创造了条件。工程开工后，镇应急站联合孟公镇执法大队、交管站及县交警七中队多次组织进行联合安全检查，督促项目单位落实安全警示标志设置、特殊工种持证上岗、禁止酒后及疲劳作业等安全要求。在本次事故中，未发现该镇属地监管不到位的情况。

**（五）现场相关作业人员**

经调查，吊车司机周**在梅山灌区工程灌区1标项目附近从事吊车驾驶工作，持有特种设备作业证和A2驾驶证，能完成基本的吊装作业。事故当日作业，系娄底市雅洁劳务有限公司刘**相邀提供无偿服务，并非其日常工作范围，且作业前，周**曾向刘**提出需有专人指挥才可进场。但事故当日，现场无安全管理人员，无专业指挥，作业区域未按规定设置安全防护措施，起吊过程中存在多处盲区，周**在操作中依据现场作业人员的手势进行作业。但其对现场安全条件的辨识和风险意识仍显不足，未能对施工队缺乏专业指挥和未采取安全防护措施的情况提出进一步制止或拒绝作业意见。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

**（一）免于追究责任人员**

**1.黄**。**浙江蓝昊电气有限公司外聘技术员。未经批准，擅自进行吊装违章作业；安全意识淡薄，违规进入存在重大安全风险作业区域，对事故发生负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，不再追究责任。

**（二）对有关责任人员的处理建议**

**2.周**，吊车司机。**在作业现场安全条件明显不足的情况下，未采取拒绝作业等措施，未充分履行安全注意义务，对事故发生负有一定责任。鉴于其为无偿作业。建议由新化县应急管理局对其予以警示约谈。

**3.刘**，娄底市雅洁劳务有限公司现场负责人。**现场缺位，未履行现场安全管理职责，没有发现和制止违章作业，对施工人员安全教育培训不到位，对事故发生负有重要管理责任。依据《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条规定，建议由新化县应急管理局依法对其予以行政处罚。

**4.肖**，娄底市雅洁劳务有限公司负责人。**未履行《中华人民共和国安全生产法》规定的主要负责人安全生产管理职责，对公司安全管理混乱负有领导责任，对迟报事故有直接责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条第一项、《生产安全事故罚款处罚规定》第十一条第一项规定，建议由新化县应急管理局依法对其予以行政处罚。

**5.张**，湖南华灿电力建设有限公司安全员。**未有效履行安全员监督检查职责。建议由湖南华灿电力建设有限公司依据内部规章制度予以处理，并将处理结果报新化县应急管理局备案。

**6.冯**，湖南华灿电力建设有限公司项目负责人。**未有效履行项目安全生产管理职责。建议由湖南华灿电力建设有限公司依据内部规章制度予以处理，并将处理结果报新化县应急管理局备案。

**（三）对有关责任单位的处理建议**

**1.娄底市雅洁劳务有限公司。**作为事故直接发生单位，安全管理严重不到位，导致发生人员死亡的生产安全责任事故，且迟报事故。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项和《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二项规定，建议由新化县应急管理局依法对其处以行政处罚。

**2.湖南华灿电力建设有限公司。**对施工现场安全生产统一协调管理不力。建议由新化县水利局对湖南华灿电力建设公司项目部管理人员进行集体约谈。

六、事故整改和防范措施

**（一）严格落实安全生产主体责任。**各生产经营单位，特别是娄底市雅洁劳务有限公司必须深刻反思，切实建立健全并落实全员安全生产责任制，完善安全生产规章制度和操作规程。主要负责人必须依法履行安全职责，加大安全投入，强化现场管理，特别是要强化对吊装、动火、高处作业等危险作业的审批、监护和过程管控，坚决杜绝“三违”（违章指挥、违章作业、违反劳动纪律）行为。

**（二）切实加强从业人员安全教育培训。**各相关企业要针对此次事故暴露出的问题，立即开展全员安全警示教育。要特别加强对特种作业人员、技术员、劳务人员的安全技能培训和考核，确保其具备必要的安全生产知识，熟悉并严格遵守本岗位安全操作规程，提高风险辨识和自我保护能力。

**（三）全面强化施工现场安全风险管控。**中铁十八局集团有限公司项目部要进一步履行对施工现场安全生产的统一协调、管理职责。要组织各分包单位全面开展施工现场安全风险辨识和隐患排查治理，突出对起重机械、吊装作业、临边洞口等重点环节和部位的安全检查，确保各项安全防护措施落实到位。要加强对分包单位的安全管理和监督，严禁以包代管、包而不管。

**（四）切实履行建设单位和监理单位的安全职责。**建设单位要加强对工程项目安全生产的督促检查，监理单位要严格履行法律法规和合同约定的安全监理职责，加强对施工组织设计、专项施工方案尤其是危险性较大工程方案的审查，加强对施工现场的巡查，对发现的违章作业和安全隐患，必须及时下达整改通知或停工令，并报告建设单位及有关主管部门。

**（五）深入开展行业安全专项整治。**建议新化县水利局和孟公镇人民政府等单位要结合本行业属地领域特点，举一反三，立即组织开展预防起重伤害、高处坠落等类型事故的安全生产专项整治，加大执法检查力度，严肃查处各类安全生产非法违法行为，督促企业切实消除事故隐患。

新化县孟公镇“10·24”一般起重伤害事故调查组

2026年1月8日

主办单位：新化县人民政府办公室

承办单位：新化县数据局（新化县行政审批服务局）

网站联系电话：0738-3238156（仅受理网站建设维护相关事宜）

网站标识码：4313220017

备案：湘ICP备05000649号-1　湘公网安备：43132202001001号

扫扫二维码，获取更多信息

娄底违法和不良信息举报中心

适老化 无障碍服务

政府网站找错

党政机关